

# Projekt bemutatása

## Projekt címe, azonosító száma:

"Termelői piactér fejlesztése Dombegyházon című,  
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007 számú" projekt.  
Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 67.660.752 Ft.  
Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Támogatási mértéke: 100%  
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31

## Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

Dombegyház településen a Dél utcából nyíló 852/2 hrsz. területen kerül sor a beruházásra oly módon, hogy a most is üzemelő piactéren sor kerül a meglévő két fedett elárusítóhely (nevezhetők csarnoknak) felújítására, a közvetlen környezetének a rendbetételére (hullámpala bontás, acél pillérek körbe falazása, bejárati épület bontása, dróthálós kerítés áthelyezése), valamint egy ún. tölcseres nyílt piactér kialakítására. A tölcseres piactér egy teljesen nyitott árusító hely, amely az árust és a portékát védi bizonyos mértékig az időjárási viszontagságok ellen. Kialakítása illeszkedik a faluképbe, modern és a használt természetes anyagok miatt organikus hatást kelt.

A meglévő mozgássérült mosdó nem felelt meg a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, ezért átalakításra került. A parkoló egységben kialakításra került egy mozgássérült parkoló, a piactérhez legközelebb, minél egyszerűbb és gyorsabb megközelítés érdekében.

### 1. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2018. 02. 10.

Az 1. mérföldkőben megtörtént a projekt előkészítő tevékenység befejezése, ezen mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a különböző engedélyes tervek, dokumentumok. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A Támogatást igénylő gondoskodott arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszakiszakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolásra került.

### 2. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2020. 07. 14.

A műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó kiválasztási eljárás lezajlott, a szerződés megkötésre került. A projekt vonatkozásában a kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra került. A Főkedvezményezett a nyertes ajánlattevővel (Csaba-Komplex Kft.) a kivitelezési vállalkozási szerződést 2020. június 10-én aláírták. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

### 3. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2020. 08. 29.

Megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. Első ütemben 25%-os készütségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezést folyamatosan ellenőrizte, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét ellenőrizte. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

### 4. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2020. 09. 28.

Kivitelezés második ütemének 50%-os készütségi fokig jutott el. Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.



### 5. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2020. 10. 29.

Kivitelezés harmadik ütemének 75%-os készütségi fokig jutott el. Műszaki ellenőri feladatait folyamatosan ellátta. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.





## 6. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2020. 11. 29.

A kivitelezés 100%-ban megvalósult. Megtörtént a munkaterület visszaadása. A műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta, elszámoltuk a műszaki ellenőrré vonatkozó költség teljes részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.



## 7. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2021. 07. 31.

A projekt keretében végzett beruházáshoz vonatkozó használatbavételi eljárás lezajlik. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemény kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése, fotódokumentáció, térképtér, projekt aloldal tartalmának véglegesítése stb.). A marketing, kommunikációs szemléletformáló tevékenység lezárult, alátámasztó dokumentációját a záró szakmai beszámoló keretében benyújtásra kerül. A projekt keretében tervezet eszközbeszerzés lezajlott. A projekt záró csomag az eljárásrendi határidőn belül benyújtásra kerül. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.